



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-05/24-01/2

URBROJ: 2103-17-01-25-8

Sirač, __. __. 2026.

Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom («Narodne novine», br. 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 32/20, 145/24) i članka 32. Statuta Općine Sirač («Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije», broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj __. sjednici, održanoj dana __. __. 2026. godine, donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

1. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

1.1. Društveni (kulturni) domovi

1.1.1. Tekuće i investicijsko uređenje Društvenog doma Pakrani

Tekuće i investicijsko uređenje Društvenog doma Pakrani (bivša škola) (R742)	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	46.625,00	4.250,00	-42.375,00	Komunalna naknada, Opći prihodi i primitci
Planirana sredstva u 2025.g	46.625,00	0,00	-46.625,00	

Projektna dokumentacija	4.250,00	4.250,00	0,00	Opći prihodi i primici
Nadzor	2.375,00	0,00	-2.375,00	Komunalni doprinos
Građevinski radovi	40.000,00	0,00	-40.000,00	Pomoći državnog proračuna

Projektom uređenja nekadašnje škole Pakrani i prenamjene u Društveni dom planirano je srušiti postojeće stupove i zidove, te ožbukati unutarnje zidove. Obzirom da nije bio otvoren niti jedan javni natječaj u 2025. godini tj. javni poziv na koji bismo mogli prijaviti projekt uređenja doma isti nije ostvaren. Napravljena je projektna dokumentacija kako bi se mogli prijaviti na natječaj. Projekt je izuzetno opsežan i potrebno je osigurati više financijskih sredstava stoga Općina Sirač ne može sama ući u tu investiciju. Projekt se prenosi u sljedeću godinu u nadi da će se otvoriti neki od natječaja na koji bi mogli aplicirati.

1.1.2.Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP

Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP (R721)	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	2.000,00	0,00	-2.000,00	Pomoći državnog proračuna
Planirana sredstva u 2025.g	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Troškovi građevinskih radova – dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	0,00	-2.000,00	Pomoći državnog proračuna

Projekt adaptacije i investicijskog uređenja doma kulture u Kipu izvršena je u 2024.g kao što je i planirano u iznosu od 33.96,04 eura. U društvenom domu je uvedeno grijanje tj. hlađenje prostora. Postavljeno je 10 radijatora sa svim ostalim potrebnim materijalom koji su spojeni na kotao za pelet. Postavljene su 4 klimatizacijske jedinice za sustav hlađenja. Planirana sredstva u 2025.g su bila namijenjena u slučaju vanrednih troškova.

1.1.3.Rekonstrukcija Društvenog doma Miljanovac

Rekonstrukcija Društvenog doma u Miljanovcu (R835)	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	2.500,00	2.300,00	-200,00	Komunalna naknada, Pomoći državnog proračuna
Planirana sredstva u 2025.g	2.500,00	2.300,00	-200,00	
Projektna dokumentacija	2.500,00	300,00	-200,00	Komunalna naknada
		2.000,00		Pomoći državnog proračuna

Projekt rekonstrukcije Društvenog doma u Miljanovcu nije izvršen kao što je planirano. Očekivali smo da će tokom 2025.g biti objavljen natječaj na koji ćemo moći prijaviti rekonstrukciju doma no isti nije raspisan.

1.2.Građevine javne namjene

1.2.1.Zgrada općine – tekuće i investicijsko uređenje

Zgrada općine - tekuće i investicijsko	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
--	-----------	----------------	---------	---------------------

uređenje (R807)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	65.110,00	1.191,24	-63.918,76	Opći prihodi i primici, Pomoći državnog proračuna
Planirana sredstva u 2025.g	65.110,00	1.191,24	-63.918,76	
Nabava opreme (televizor)	310,00	309,99	-0,01	Opći prihodi i primici
Građevinski radovi - vijećnica	882,00	881,25	-0,75	Opći prihodi i primici
Građevinski radovi- uredi	60.668,00	0,00	-60.668,00	Pomoći državnog proračuna
Nadzor	3.250,00	0,00	-3.250,00	

Projektom uređenja ureda planiralo se izgraditi pregradne zidove, provesti električne instalacije, prepraviti sustav grijanja i dr. Projekt u 2025.g nije započet iako je bilo najavljeno da će još krajem 2024.godine natječaj za isto biti otvoren. Program se prenosi u 2025.godinu s obzirom da će natječaj tada biti objavljen. Natječaj je u 2025.g objavljen, prijavili smo se na njega i prošli te se tokom sljedeće 2026.g očekuje potpis ugovora i početak radova.

Predmet natječaja je potpora ulaganjima koja doprinose poboljšanju životnih uvjeta u lokalnoj ruralnoj sredini u svrhu smanjenja depopulacije odnosno u svrhu revitalizacije prostora te poboljšanje i proširenje usluga za lokalno ruralno stanovništvo za korisnike koji imaju sjedište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“ sukladno odobrenoj Lokalnoj razvojnoj strategiji za programski period 2023.-2027. za područje LAG-a „Bilogora-Papuk“.

1.2.2. Adaptacija ambulante

Adaptacija ambulante (R876)	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	8.207,00	8.206,88	-0,12	Opći prihodi i primici
Planirana sredstva u 2025.g	8.207,00	8.206,88	-0,12	
Medicinska oprema – sonda za ultrazvučni uređaj	8.207,00	8.206,88	-0,12	

Sukladno planiranome u 2025.g Općina Sirač sufinancirala je opremanje ambulante primarne zdravstvene zaštite u Siraču. Ukupna investicija izvršena je u iznosu od 8.206,88 eura kao što je planirano. Kupljena je sonda za ultrazvučni uređaj za ordinaciju.

1.2.3. Sanacija crkve PBDM

Sanacija crkve PBDM (897)	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	236,00	0,00	-236,00	Komunalna naknada
Planirana sredstva u 2025.g	236,00	0,00	-236,00	
Izrada dokumentacije	236,00	0,00	-236,00	

Sredstva u iznosu od 236,00 eura planirana su na toj aktivnosti kako bi imali otvorenu aktivnost za početak sanacije crkve u koliko se otvori neki od natječaja na koji bi se općina mogla prijaviti.

1.2.4. Adaptacija športske dvorane u O.Š. Sirač

Adaptacija športske dvorane u O.Š. Sirač (903)	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	17.778,00	17.777,13	-0,87	Opći prihodi i primici
Planirana sredstva u 2025.g	17.778,00	17.777,13	-0,87	
Projektna dokumentacija	5.500,00	5.500,00	0,00	Opći prihodi i primici
Građevinski radovi	12.278,00	12.277,13	-0,87	

Projekt Adaptacije športske dvorane je izvršen u 2025.godini. Projektna dokumentacija i radovi su izvršeni u 2025.g. Općina Sirač sufinancirala je dio troškova uređenja športske dvorane a dio Bjelovarsko – bilogorska županija. U športskoj dvorani postojeći drveni sportski pod je saniran, zidovi i stropovi su obojeni a strojarske i električne instalacije su adaptirane. Obuhvaćeno je i elektronapajanje strojarske opreme te instalacija unutarnje rasvjete dvorane. Također je i došlo do zamjene dotrajale opreme za grijanje kao i samog cjevovoda toplovodnog grijanja.

1.2.5. Njemačko-austrijska spomen kuća

Njemačko-austrijska spomen kuća (914,930)	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	151.384,00	109.394,10	-41.989,90	Opći prihodi i primici
Planirana sredstva u 2025.g	151.384,00	109.394,10	-41.989,90	
Nadzor	938,00	937,50	-0,50	Opći prihodi i primici
Građevinski radovi	35.000,00	17.337,50	-17.662,50	
	115.446,00	91.119,10	-24.326,90	Pomoći državnog proračuna

Izvedeni su radovi temelja, nadtemelja, i temeljne ploče. Stavljen je krov, spojena kanalizacija, vodovod i plin. Ugrađena je vanjska stolarija, izvedeno je unutarnje žbukanje, postavljenje su podne obloge i fasada. Završni radovi će biti dovršeni u 2026.g.

1.2.6. Doma za starije i nemoćne

Dom za starije i nemoćne	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	90.000,00	79.175,00	-10.825,00	Opći prihodi i primici
Planirana sredstva u 2025.g	90.000,00	79.175,00	-10.825,00	
Projektna dokumentacija	90.000,00	79.175,00	-10.825,00	

U 2025.g je napravljena projektna dokumentacija za izgradnju doma za starije i nemoćne. Ishodovana je i građevinska dozvola. Svi projekti i elaborati su napravljeni. U planu je prijaviti projekt izgradnje doma na neki od natječaja za sufinanciranje izgradnje istoga.

1.2.7. Dječje igralište Gajeva

Dječje igralište Gajeva (921, 922, 923)	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	23.028,13	23.028,13	0,00	Opći prihodi i primici, pomoći državnog proračuna
Planirana sredstva u 2025.g	23.028,13	23.028,13	0,00	
Tehnička dokumentacija	750,00	750,00	0,00	Opći prihodi i primici
Stručni nadzor	625,00	625,00	0,00	
Radovi	740,32	740,32	0,00	
Trajna informativna ploča	187,50	187,50	0,00	
Sportska oprema- igrala	20.725,31	20.725,31	0,00	Pomoći državnog proračuna

Aktivnosti koje su provedene kako bi se postavilo dječje igralište: pripremanje terena za osiguranje stabilne i sigurne podloge za postavljanje opreme te nabava i isporuka elemenata igrališta (razna igrala).

1.2.8. Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Siraču

Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Siraču	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	40.948,00	13.625,00	-27.323,00	Opći prihodi i primici
Planirana sredstva u 2025.g	40.948,00	13.625,00	-27.323,00	
Projektna dokumentacija	9.875,00	9.875,00	0,00	
Dokumentacija za klimatske promjene	3.750,00	3.750,00	0,00	

U svrhu prijave na poziv "Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima faza 2" bilo je potrebno izraditi dokumentaciju o pripremi za klimatske promjene.

1.2.9. Parkiralište na nogometnom terenu Lanara

Parkiralište na nogometnom igralištu Lanara	Plan 2025.g (EUR)	Izvršenje 2025.g (EUR)	Razlika	Izvori financiranja
Ukupna vrijednost investicije	2.500,00	0,00	-2.500,00	Opći prihodi i primici, komunalna naknada
Planirana sredstva u 2025.g	2.500,00	0,00	-2.500,00	
Građevinski radovi	1.300,00	0,00	-1.300,00	Opći prihodi i primici
	1.200,00	0,00	-1.200,00	Komunalna naknada

U 2024.godini je napravljena projektna dokumentacija a radovi se planiraju izvršiti sljedeće 2026. godine. U planu je izgradnja parkirnih mjesta uz nogometni teren cca 50 parkirnih mjesta.

1.2.10. Fitnes vježbalište na otvorenome

Fitnes vježbalište na otvorenome	Plan 2025.g (EUR)	Izvršenje 2025.g (EUR)	Razlika	Izvori financiranja
Ukupna vrijednost investicije	33.757,00	0,00	-33.757,00	Pomoći državnog proračuna
Planirana sredstva u 2025.g	33.757,00	0,00	-33.757,00	
Radovi	33.007,00	0,00	-33.007,00	
Nadzor	750,00	0,00	-750,00	

U 2025.g nije realiziran projekt Fitnes vježbališta kojim se planiralo izgraditi igrališta na otvorenom. Igralište bi trebalo biti smješteno na postojećoj travnatoj površini u blizini postojeće zgrade javne namjene (nogometni klub). Predviđena je izgradnja temelja za podlogu i ugradnja 9 sprava za vježbanje na otvorenom.

1.2.11. Rasvjeta na nogometnom terenu Lanara

Rasvjeta na nogometnom terenu Lanara	Plan 2025.g (EUR)	Izvršenje 2025.g (EUR)	Razlika	Izvori financiranja
Ukupna vrijednost investicije	1.432,00	1.431,25	-0,75	Opći prihodi i primici,
Planirana sredstva u 2024.g	1.432,00	1.431,25	-0,75	
Izvedba rasvjete	1.432,00	1.431,25	-0,75	

U 2025.g nisu se izvodili radovi na nogometnom terenu jer je sve planirano izvršeno u 2024.g.

1.3. Nogostupi i ceste

1.3.1. Sanacija nogostupa u Kipu

Sanacija nogostupa u Kipu	Plan 2025 (EUR)	Izvršenje 2025 (EUR)	Razlika (EUR)	Izvori financiranja
Ukupna vrijednost investicije	47.795,00	47.792,42	-2,58	Opći prihodi i primici, šumski doprinos, mineralne sirovine
Planirana sredstva u 2025.g	47.795,00	47.792,42	-2,58	
Nadzor 2.faza	1.222,00	1.221,64	-0,36	Šumski doprinos
Građevinski radovi- 2.faza	36.300,00	36.298,05	-1,95	
Građevinski radovi - produžetak nogostupa	9.603,00	9.603,00	0,00	Opći prihodi i primici
	670,00	669,73	-0,27	Mineralne sirovine

Projekt sanacije nogostupa u Kipu je djelomično izvršen u 2024.godini a djelomično u 2025.g zbog vremenskih prilika tj. dio radova na sanaciji je napravljen no preostali dio koji se odnosi na asfaltiranje je zaustavljen jer asfaltna baza ne radi tijekom zimskih mjeseci a i asfaltiranje nije moguće prilikom niskih temperatura. Asfaltiranje je odrađeno u 2025.g.

1.1.3. Izgradnja nerazvrstanih cesta

Izgradnja nerazvrstanih cesta	Plan 2025 (EUR)	Izvršenje 2025 (EUR)	Razlika (EUR)	Izvori financiranja
-------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------	---------------------

Ukupna vrijednost investicije	1.000,00	0	-1.000,00	Opći prihodi i primici
Planirana sredstva u 2025.g	1.000,00	0	-1.000,00	
Građevinski radovi	1.000,00	0	-1.000,00	

Projekt izgradnje nerazvrstanih cesta u 2025.g nije izvršen jer se nije ukazala potreba za rekonstrukcijom iste. Ovu aktivnost uvijek planiramo u koliko se tokom godine pokaže potreba za uređenjem neke od nerazvrstanih cesta koje nisu bile planirane početkom godine a hitno se moraju započeti urediti tj. rekonstruirati.

1.3.2.Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani -Bijela – Borki

Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani -Bijela - Borki	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
(R586)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	2.000,00	0,00	-2.000,00	Opći prihodi i primici
Planirana sredstva u 2025.g	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Tehnička dokumentacija	2.000,00	0,00	-2.000,00	

U 2024.godini napravljena je izrada izmjene i dopune tehničke dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste kako bi se izmijenila i dopunila građevinska dozvola.

1.3.3.Sanacija ceste Sirač – Badljevina

Sanacija ceste Sirač - Badljevina	Plan 2025.g (EUR)	Izvršenje 2025.g (EUR)	Razlika	Izvori financiranja
Ukupna vrijednost investicije	78.818,00	76.829,99	-1.988,01	Opći prihodi i primici, mineralne sirovine, šumski doprinos
Planirana sredstva u 2024.	78.818,00	76.829,99	-1.988,01	
Građevinski radovi - asfaltiranje	18,58	18,58	0,00	Opći prihodi
	66.162,45	64.561,41	-1.601,04	Mineralne sirovine
Građevinski radovi - izrada bankina	12.655,55	12.250,00	-405,55	Šumski doprinos

Dionica ceste Sirač – Badljevina u dužini od 2,16 km je asfaltiranja i uređene su bankine.

1.3.4.Sanacija ceste Pakrani

Sanacija ceste Pakrani	Plan 2025.g (EUR)	Izvršenje 2025.g (EUR)	Razlika	Izvori financiranja
Ukupna vrijednost investicije	65.000,00	64.347,11	-652,89	Šumski doprinos, pomoći
Planirana sredstva u 2025.g	65.000,00	64.347,11	-652,89	
Troškovi građevinskih radova	61.000,00	61.000,00	0,00	Šumski doprinos
	4.000,00	3.347,11	-652,89	Pomoći

Projekt rekonstrukcije i sanacije ceste odnosi se na radove; skidanje bankina, dogradnja tamponske podloge, izrada bankina od kamenog materijala i asfaltiranje kolnika.

1.3.5.Sanacija odvojka u Ul. S. Radića

Sanacija odvojka u Ulica S. Radića	Plan 2025.g (EUR)	Izvršenje 2025.g (EUR)	Razlika	Izvori financiranja
Ukupna vrijednost investicije	50.375,00	49.180,58	-1.194,42	Šumski doprinos, pomoći
Planirana sredstva u 2025.g	65.000,00	64.347,11	-652,89	
Troškovi građevinskih radova	19.000,00	17.805,58	-1.194,42	Šumski doprinos
	30.000,00	30.000,00	0,00	Pomoći
Nadzor	1.375,00	1.375,00	0,00	Šumski doprinos

Sukladno planiranom u odvojk Ulice Stjepana Radića (Pekarov sokak) izvedeni su radovi asfaltiranja cca 220 metara ceste (geodetski radovi, zemljani radovi, izrada nasipa, bankina, izrada rigola i dr).

1.3.6.Sekundarni kanalizacijski vod i rekonstrukcija Frankopanske ulice

Sekundarni kanalizacijski vod i rekonstrukcija Frankopanske ulice	Plan 2025.g (EUR)	Izvršenje 2025.g (EUR)	Razlika	Izvori financiranja
Ukupna vrijednost investicije	32.631,16	32.631,16	0,00	Opći prihodi i primici, Pomoći, Komunalni doprinos, Mineralne sirovine
Planirana sredstva u 2025.g	32.631,16	32.631,16	0,00	
Građevinski radovi	631,16	631,16	0,00	Pomoći
	24.000,00	24.000,00	0,00	Mineralne sirovine
	7.134,05	7134,05	0,00	Opći prihodi i primici
Nadzor	723,78	723,78	0,00	Komunalni doprinos
	142,17	142,17	0,00	Opći prihodi i primici

Projekt rekonstrukcije sekundarnog kanalizacijskog voda u Frankopanskoj ulici izvršen je većim dijelom u 2024.g a odnosio se na sljedeće radove:

- rušenja i uklanjanja postojeće kolničke konstrukcije
- izrada bankina širine 30 cm i debljine 10 cm te je zamijenjen sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom - drobljenim kamenom
- izrada nosivog sloja (habajućeg sloja i bitumenskog međusloja) za sljepljivanje asfaltnih slojeva
- polaganje gravitacijskih kanalizacijskih cijevi i izvedeni su kanalizacijski priključci.

Određeni dio radova kao što je asfaltiranje koji se nije moglo nastaviti krajem 2024.g jer je nastupilo hladno vrijeme je dovršeno u 2025.g

1.3.7.Javna rasvjeta

Izgradnja javne rasvjete	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	2.000,00	0,00	-2.000,00	Opći prihodi i primici
Planirana sredstva u 2025.g	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Modernizacija javne rasvjete	2.000,00	0,00	-2.000,00	

Projekt izgradnje javne rasvjete planiran je u iznosu od 2.000,00 eura no nije izvršen jer tokom 2025.godne nije bilo raspisanog javnog natječaja na koji bi se Općina Sirač mogla prijaviti kako bi krenula u realizaciju istog.

1.4. Groblja

1.4.1. Groblje Miljanovac

Groblje Miljanovac	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici
Planirana sredstva u 2025.g	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici
Troškovi građevinskih radova	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici

Projekt Groblje Miljanovac nije izvršen u 2025. godini. Obzirom na dosadašnja iskustva sredstva su bila osigurana u proračunu u iznosu od 1.328,00 eura. Posljednjih nekoliko godina loši vremenski uvjeti su znali uzrokovati dosta štete koju je iznenada bilo potrebno sanirati.

1.4.2. Groblje Šibovac

Groblje Šibovac	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici
Planirana sredstva u 2025.g	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici
Troškovi građevinskih radova	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici

Projekt Groblje Šibovac nije izvršen u 2025. godini. Obzirom na dosadašnja iskustva sredstva su bila osigurana u proračunu u iznosu od 1.328,00 eura. Posljednjih nekoliko godina loši vremenski uvjeti su znali uzrokovati dosta štete koju je iznenada bilo potrebno sanirati.

1.4.3. Groblje Kip

Groblje Kip	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici
Planirana sredstva u 2025.g	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici
Troškovi građevinskih radova	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici

Projekt Groblje Kip nije izvršen u 2025. godini. Obzirom na dosadašnja iskustva sredstva su bila osigurana u proračunu u iznosu od 1.328,00 eura. Posljednjih nekoliko godina loši vremenski uvjeti su znali uzrokovati dosta štete koju je iznenada bilo potrebno sanirati.

1.4.4. Opremanje groblja

Opremanje groblja	Plan 2025	Izvršenje 2025	Razlika	Izvori financiranja
-------------------	-----------	----------------	---------	---------------------

	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Ukupna vrijednost investicije	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici
Planirana sredstva u 2025.g	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici
Troškovi građevinskih radova	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici

Projekt Opremanje groblja Sirač nije izvršen u 2025. godini. Obzirom na dosadašnja iskustva sredstva su bila osigurana u proračunu u iznosu od 1.328,00 eura. Posljednjih nekoliko godina loši vremenski uvjeti su znali uzrokovati dosta štete koju je iznenada bilo potrebno sanirati.

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.1.1. Izgradnja trafostanice u poduzetničkoj zoni

Izgradnja trafostanice u poduzetničkoj zoni	Plan 2025.g (EUR)	Izvršenje 2025.g (EUR)	Razlika	Izvori financiranja
Ukupna vrijednost investicije	12.035,18	0,00	12.035,18	Mineralne sirovine
Planirana sredstva u 2024.g	12.035,18	0,00	12.035,18	
Građevinski radovi- energetski i komunikacijski vodovi	12.035,18	0,00	12.035,18	

U 2025. godine nije izvršeno ulaganje u poduzetničku zonu - promjena prostorno planske dokumentacije kako bi se mogla otkupiti parcela zemljišta u Poduzetničkoj zoni Lanara te osigurati izgradnja trafostanice cca 350 m kabela s potrebnom količinom kWh struje.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u »Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije« i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Tomislav Petrušić, univ.spec.admin.sanit.

SPECIFIKACIJA

Opis	Plan 2025.g (EUR)	Izvršenje 2025.g (EUR)	Razlika	Izvori financiranja
Tekuće i investicijsko uređenje Društenog doma Pakrani (bivša škola)	46.625,00	4.250,00	-42.375,00	Komunalna naknada, Opći prihodi i primici
Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP	2.000,00	0,00	-2.000,00	Pomoći državnog proračuna
Rekonstrukcija Društenog doma u Miljanovcu	2.500,00	2.300,00	-200,00	Komunalna naknada, Pomoći državnog proračuna
Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje	65.110,00	1.191,24	-63.918,76	Opći prihodi i primici, Pomoći državnog proračuna
Adaptacija ambulante	8.207,00	8.206,88	-0,12	Opći prihodi i primici
Sanacija crkve PBDM	236,00	0,00	-236,00	Komunalna naknada
Adaptacija športske dvorane u O.Š. Sirač	17.778,00	17.777,13	-0,87	Opći prihodi i primici
Njemačko-austrijska spomen kuća	151.384,00	109.394,10	-41.989,90	Opći prihodi i primici
Dom za starije i nemoćne	90.000,00	79.175,00	-10.825,00	Opći prihodi i primici
Dječje igralište Gajeva	23.028,13	23.028,13	0,00	Opći prihodi i primici, pomoći državnog proračuna
Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Siraču	40.948,00	13.625,00	-27.323,00	Opći prihodi i primici
Parkiralište na nogometnom igralištu Lanara	2.500,00	0,00	-2.500,00	Opći prihodi i primici, komunalna naknada
Fitnes vježbalište na otvorenome	33.757,00	0,00	-33.757,00	Pomoći državnog proračuna
Rasvjeta na nogometnom terenu Lanara	1.432,00	1.431,25	-0,75	Opći prihodi i primici,
Sanacija nogostupa u Kipu	47.795,00	47.792,42	-2,58	Opći prihodi i primici, šumski doprinos, mineralne sirovine
Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.000,00	0,00	-1.000,00	Opći prihodi i primici,
Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani -Bijela - Borki	2.000,00	0,00	-2.000,00	Opći prihodi i primici
Sanacija ceste Sirač - Badljevina	78.818,00	76.829,99	-1.988,01	Opći prihodi i primici, mineralne sirovine, šumski doprinos
Sanacija ceste Pakrani	65.000,00	64.347,11	-652,89	Šumski doprinos, pomoći
Sanacija odvojka u Ulica S. Radića	50.375,00	49.180,58	-1.194,42	Šumski doprinos, pomoći
Sekundarni kanalizacijski vod i rekonstrukcija Frankopanske ulice	32.631,16	32.631,16	0,00	Opći prihodi i primici, Pomoći, Komunalni doprinos, Mineralne sirovine
Izgradnja javne rasvjete	2.000,00	0,00	-2.000,00	Opći prihodi i primici
Groblje Miljanovac	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici
Groblje Šibovac	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici

Groblje Kip	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici
Opremanje groblja	1.328,00	0,00	-1.328,00	Opći prihodi i primici
Izgradnja trafostanice u poduzetničkoj zoni	12.035,18	0,00	12.035,18	Mineralne sirovine
Ukupno	782.471,47	531.159,99	227.241,12	-